

DIRITTI DI SEGRETERIA
40 EURO

TESORERIA COMUNALE
IBAN IT86Y0623057100000043168846
C/O CREDIT AGRICOLE CARIPARMA -
AGENZIA DI ROMANENGO (CR)

marca da bollo
da 16 euro

Data.....

SPETT. COMUNE DI ROMANENGO
UFFICIO TECNICO

COMUNE.ROMANENGO@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTO DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

Il/la Sottoscritt.

in qualità di

con sede in (.....) (C.A.P.) via.....

Codice Fiscale o partita IVA

con la presente formula istanza per ottenere autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico in

da

a

Al fine di poter realizzare il seguente intervento:

Durata presunta dell'intervento giorni..... dal giorno al giorno

Estensione totale presunta dell'intervento di manomissione mlMq

Estensione della complessiva occupazione temporanea di suolo ml..... Mq

Estensione del servizio che occorre posare nel sottosuolo ml. Mq

Il Responsabile dei lavori sarà il

con sede in

con la seguente reperibilità telefonica durante l'intera durata dei lavori

Il sottoscritto dichiara con la sottoscrizione della presente di essere a conoscenza delle disposizioni tutte indicate dal vigente regolamento comunale per gli interventi di manomissione suolo pubblico e che si atterrà a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nello stesso.

Allega alla presente i seguenti elaborati atti ad illustrare l'intervento in oggetto:

n. planimetria/e generale/i dell'intervento su carta tecnica aggiornata in scala non inferiore a 1:2000 e comunque conforme a quella in dotazione ai servizi tecnici con evidenziata in rosso la superficie di suolo pubblico che occorre manomettere

n. planimetria/e di dettaglio in scala non inferiore a 1:500 e comunque adeguata al tipo di intervento con indicate le opere che si intendono realizzare opportunamente quotate;

n. sezione trasversale di progetto opportunamente quotata

n. sezione longitudinale di progetto opportunamente quotata

n foto atta/e a rappresentare l'intera estensione di suolo pubblico interessata dall'intervento.

altri eventuali allegati

.....
.....
.....

Per gli interventi interessanti tratte viarie per estensioni superiori a m 100 viene presentata documentazione attestante l'avvenuta informativa ai principali enti gestori di reti tecnologiche (reti telefoniche, idriche, energia elettrica, gas ecc.) e ciò ai fini di una adeguata programmazione degli interventi e necessità di coordinamento come previsto dal vigente regolamento comunale.

.....
.....
.....

L'istante provvederà quindi, al momento del ritiro dell'eventuale provvedimento autorizzativo ad esibire le opportune attestazioni inerenti:

Pagamento diritti di segreteria

Costituzione opportuna garanzia nei modi previsti dal citato regolamento comunale.

Pagamento tributi per occupazioni temporanee e definitive di suolo pubblico e di ogni altro onere, tassa e/o tributo come determinato dal competente ufficio tributi

Data

Il responsabile tecnico dei lavori

Il Richiedente

.....

.....

PARTE RISERVATA AI SERVIZI COMUNALI

Vista l'istanza a cura di

in data agli atti Prot. comunale n. del

per l'intervento di manomissione di suolo pubblico in

.....

e relativi allegati, a tergo riportata quale parte inscindibile dal presente foglio;

Visto il vigente regolamento comunale per gli interventi di manomissione del suolo pubblico,

i sotto riportati uffici comunicano seguenti Nulla Osta di competenza:

SERVIZI TECNICI:

✓ La data di inizio e di ultimazione dei lavori dovrà essere preventivamente segnalata per iscritto all'Ufficio tecnico comunale ed alla Polizia Locale all'indirizzo comune.romanengo@pec.regione.lombardia.it.

Ai sensi del Regolamento del P.U.G.S.S. approvato con DCC n. 75 del 22.12.2009 nel caso si operi con scavi caratterizzati da asse parallelo all'asse stradale, la larghezza dell'area soggetta a ripristino è pari alla larghezza della carreggiata stessa per strade di larghezza inferiore a 5 m; per strade di larghezza superiore invece, la larghezza di intervento, deve essere pari almeno a 2,50 m. qualora lo scavo presenti asse perpendicolare all'asse stradale, l'area soggetta a ripristino ha dimensioni pari ad almeno 5 volte la larghezza dello scavo, con un minimo di 1,50 m.

Le operazioni di **ripristino definitivo** devono essere fatte **entro il mese di ottobre** dell'anno di rilascio se il rilascio è avvenuto entro il 30/09, ed **entro il mese di marzo** dell'anno successivo se il rilascio è avvenuto dopo il 30/09 e sempre previa esecuzione di ripristino provvisorio con tout venant bitumato.

Lo scavo va riempito con strati di sabbia da 30 cm, e ghiaietto di cava (proporzione 50% 50%) poi stabilizzato.

Il **ripristino provvisorio** consiste nella esecuzione di fondazione in tout-venant bituminato con bitume penetrazione 80/100, spessore non inf. a 8 cm. Non è ammesso l'uso di conglomerato bituminoso a freddo, se non per intervento d'urgenza, e comunque da rimuovere prima del ripristino definitivo.

La fresatura a freddo deve essere eseguita con mezzo idoneo per uno spessore di 3 cm.

Infine deve essere eseguito il **tappetino di finitura** spessore 3cm confezionato con sabbia e graniglia in pezzatura fino a 7 mm, bitume con aggiunta di additivo, dosaggio pari a 6% sul peso del bitume, penetrazione 180/200 al 5% - 6% del peso dell'inerte.

Ove è prevista la perforazione orizzontale, il ripristino deve essere eseguito a cavallo del vano di scavo delle buche effettuate e relativamente agli strati di binder e di usura previa scarifica per una superficie incrementata di 100 cm.

La costruzione di camerette o pozzetti non deve alterare la sagoma della strada e delle sue pertinenze devono essere preferibilmente ubicati esternamente alla carreggiata ed essere D 400 se su strada o B125 e su marciapiede. **Il ripristino deve essere eseguito a cavallo del vano di scavo delle buche effettuate e relativamente agli strati di binder e di usura previa scarifica per una superficie incrementata di 100 cm.**

Nel caso in cui, l'esecuzione dei lavori autorizzati, comporti la rimozione della segnaletica orizzontale o verticale, la stessa dovrà essere ripristinata prima della comunicazione di fine lavori.

Tutte le opere dovranno essere in ogni caso eseguite a perfetta regola d'arte e con le prescrizioni che seguono. La successiva manutenzione e rifacimento, compresi i relativi oneri, delle opere eseguite in autorizzazione resterà sempre ad esclusivo carico del richiedente e dei suoi successori. Resteranno pure a carico del richiedente tutti i danni che potranno essere provocati al corpo stradale ed alle sue pertinenze ed a terzi dall'uso delle opere concesse.

A lavori ultimati non si dovranno riscontrare avvallamenti o rialzi rispetto al piano di calpestio.

SERVIZIO TRIBUTI:

Il presente nulla osta è rilasciato a condizione che all'atto del ritiro dell'autorizzazione venga esibita opportuna documentazione attestante l'avvenuto versamento dei seguenti importi:

- occupazione temporanea di suolo pubblico

mq per n. giorni..... Tot. Euro

- occupazione permanente di suolo e/o sottosuolo pubblico

ml

e/o Mq.

Euro

Importo totale da versare €

L'UFFICIO PREPOSTO

.....

COMANDO DI POLIZIA COMUNALE

Ad integrazione di quanto stabilito dal sopra citato regolamento comunale ed ai sensi dell'art. 4 dello stesso, si prescrive, per quanto di competenza, quanto segue :

IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

.....

- ✓ Qualora gli scavi o le opere da eseguire dovessero interferire con manufatti precedentemente posizionati sotto la sede stradale, dovranno essere studiate e messe in atto tutte le soluzioni che non comportino danneggiamenti alle strutture dei manufatti esistenti.
 - ✓ Nell'esecuzione dei lavori, non dovranno essere causati danni alla strada o alle sue pertinenze e quelli che eventualmente avvenissero per cause accidentali, dovranno essere immediatamente riparati a cura e spese del richiedente. Gli attraversamenti in sotterraneo, di norma, dovranno essere posizionati in apposita sede, ad idonea profondità ed in cunicoli realizzati con manufatti adatti a proteggere gli impianti dalle sollecitazioni del traffico stradale.
 - ✓ Nell'esecuzione dei lavori non dovranno essere causati danni ad impianti, edifici, palificazioni, opere varie ecc. concesse ai terzi lungo la strada stessa, verso i quali il richiedente resta in ogni caso l'unico responsabile. Comunque qualora i lavori dovessero interferire con opere precedentemente assentite, dovranno sempre essere presi preventivi accordi con le ditte che hanno ottenuto dette precedenti autorizzazioni o concessioni.
 - ✓ Qualora, per cause accidentali, si dovessero danneggiare dei manufatti sotto il corpo stradale, il richiedente dovrà immediatamente riparare ogni danno secondo le modalità che saranno impartite dal personale tecnico dell'Ente interessato.
 - ✓ Ogni inconveniente o danno a persone od a cose che abbia a prodursi in conseguenza dei lavori effettuati, anche fino a 10 anni dal loro termine, sarà a carico del Concessionario, il quale solleva il Comune da ogni responsabilità.
 - ✓ Tutte le materie di scavo dovranno essere sempre collocate fuori dal piano viabile in modo da lasciarlo sempre completamente libero, inoltre i materiali di rifiuto dovranno essere subito asportati dal corpo stradale e dalle sue pertinenze. Prima dell'ultimazione dei lavori dovranno essere inoltre asportati tutti i vari materiali che eventualmente fossero caduti nei fossi o nelle cunette laterali alla strada ed infine dovrà essere perfettamente pulito il piano viabile.
 - ✓ Tutti i lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri dovranno essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal regolamento del nuovo codice della strada.
 - ✓ Nessun scavo dovrà rimanere aperto nelle ore notturne e nei periodi di scarsa visibilità
 - ✓ Durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere anche temporaneamente, il transito lungo la strada senza emissione di regolare Ordinanza. Non potrà inoltre essere ostacolato il libero deflusso delle acque dal piano viabile nelle fognature o nei fossi situati al lato della strada.
 - ✓ Qualora per comprovate esigenze della viabilità si rendesse necessario modificare o spostare su apposite sedi messe a disposizione dall'Ente proprietario della strada le opere e gli impianti in autorizzazione, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto sarà a carico del gestore del servizio. I termini e le modalità di esecuzione dei lavori saranno preventivamente concordate tra le parti.
 - ✓ Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella autorizzazione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa (come da legislazione vigente), inoltre importa la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 25 comma 7 del Nuovo Codice della Strada.
 - ✓ Per ogni eventuale ordine, chiarimento, accordo verbale e qualsiasi modalità di esecuzione delle prestazioni relative alla presente convenzione il richiedente dovrà rivolgersi esclusivamente all'ufficio tecnico comunale e/o all'Ufficio di Polizia Locale.
- Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi